

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน) (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

เทศบาลเมืองแฉะแม

อำเภอ เมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

๑.๑ แนวทาง/กลยุทธ์ ที่ ๖ ก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งน้ำอุปโภคบริโภค บำรุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เขื่อน ระบายน้ำ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรง ต่ำและไฟฟ้า สาธารณะส่อง สว่าง เส้นหลังเชียงกง บ้าน ทัพไทย หมู่ที่ ๗	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ และไฟฟ้า สาธารณะส่องสว่าง ตามที่การไฟฟ้าใน พื้นที่พิจารณาจัดสรรงบประมาณ ดำเนินการ	๒๐๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ ประสานงาน	-	-
๒	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและ ไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่าง ถนนคูเต๋อ-ทัพไทย หมู่ที่	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ และไฟฟ้า สาธารณะส่องสว่าง ตามที่การไฟฟ้าใน พื้นที่พิจารณาจัดสรรงบประมาณ ดำเนินการ	๕๕๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ ประสานงาน	-	-
๓	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรง ต่ำและไฟฟ้า สาธารณะส่อง สว่าง เส้นหน้าวัดคูเต๋อ-แยก ทางลงหาดคูเต๋อ บ้านคูเต๋อ หมู่ที่ ๖	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ และไฟฟ้า สาธารณะส่องสว่าง ตามที่การไฟฟ้าใน พื้นที่พิจารณาจัดสรรงบประมาณ ดำเนินการ	๓๐๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ ประสานงาน	-	-

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๔	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรง ต่ำและไฟฟ้าสาธารณะส่อง สว่าง เส้นข้างวัดท่าบ่อ หมู่ที่ ๑	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ และไฟฟ้า สาธารณะส่องสว่าง ตามที่การไฟฟ้าใน พื้นที่พิจารณาจัดสรรงบประมาณ ดำเนินการ	๑๐๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ ประสานงาน	-	-
๕	โครงการปรับปรุงผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบุญ ทิพย์ บ้านหนองแก หมู่ที่ ๓	ปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะ ๖๐๕ เมตร หรือตามที่เทศบาลกำหนด	๑๗๘,๕๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
๖	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อม วางท่อระบายน้ำและบ่อพัก น้ำ ซอยบ้านคุณมณี บ้าน หนองแก หมู่ที่ ๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพักน้ำ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะ ๒๕๘ เมตร หรือตามที่เทศบาลกำหนด	๒๘๒,๖๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
๗	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย บ้านยายนิ บ้านท่าบ่อ หมู่ที่ ๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓ เมตร ยาว ๔๓ เมตร หรือตามที่เทศบาลกำหนด	๘๒,๒๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
๘	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ และ ไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่าง เส้นหลังปั้มปตท. บุ่งโจ้ว	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ และไฟฟ้า สาธารณะส่องสว่าง ตามที่การไฟฟ้าใน พื้นที่พิจารณาจัดสรรงบประมาณ ดำเนินการ	๓๐๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ ประสานงาน	-	-

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๙	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อม วางท่อระบายน้ำและบ่อพัก น้ำ บ้านหนองแก หมู่ที่ ๓ เส้นภายในบ้านหนองแก๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพักน้ำ กว้าง ๑.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๑๐๐ เมตร หรือตามที่เทศบาลกำหนด	๔๐๗,๖๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อม วางท่อระบายน้ำ บ้านหนอง จาน หมู่ที่ ๔ เส้นภายใน บ้านหนองจาน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ กว้าง ๑.๐๐ เมตร ระยะทาง ๙๓๘ เมตร หรือ ตามที่เทศบาลกำหนด	๔๔๓,๕๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
๑๑	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อม วางท่อระบายน้ำและบ่อพัก น้ำ บ้านท่าบ่อ หมู่ที่ ๒ ถ. ขวัญประชา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพักน้ำ กว้าง ๑.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๒๘๐ เมตร หรือตามที่เทศบาลกำหนด	๑,๑๓๗,๓๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
๑๒	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและ ไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่าง ซอยบ้านพ่อประจักษ์-สาย แยกวัดคูเคื่อ หมู่ที่ ๖	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ และไฟฟ้า สาธารณะส่องสว่าง ตามที่การไฟฟ้าใน พื้นที่พิจารณาจัดสรรงบประมาณ ดำเนินการ	๑๐๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ ประสานงาน	-	-

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๑๓	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรง ต่ำและไฟฟ้าสาธารณะส่อง สว่าง ซอยเจ้าปู่ถึงถนนกลาง บ้านหนองจาน หมู่ที่ ๔	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ และไฟฟ้า สาธารณะส่องสว่าง ตามที่การไฟฟ้าใน พื้นที่พิจารณาจัดสรรงบประมาณ ดำเนินการ	๖๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ ประสานงาน	-	-
๑๔	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อม วางท่อระบายน้ำ ซอยรวม ญาติ (บ้านนายทองคำ) หมู่ ที่ ๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพักน้ำ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หรือ ตามที่เทศบาลกำหนด	๒๑๐,๗๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
๑๕	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ส่องสว่าง ซอยมงคลสวัสดิ์ หมู่ ๒	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่าง ตามที่การไฟฟ้าในพื้นที่พิจารณา จัดสรรงบประมาณดำเนินการ	๑๒๒,๓๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ ประสานงาน	-	-
๑๖	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรง ต่ำและไฟฟ้าสาธารณะส่อง สว่าง เชื้อนป้องกันตลิ่ง หมู่ ที่ ๗	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ และไฟฟ้า สาธารณะส่องสว่าง ตามที่การไฟฟ้าใน พื้นที่พิจารณาจัดสรรงบประมาณ ดำเนินการ	๓๐๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ ประสานงาน	-	-

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๑๗	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย บ้านตาทอง มุสิกสาร บ้าน ท่าบ่อ หมู่ที่ ๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓-๔ เมตร ยาว ๖๐ เมตร หรือ ตามที่เทศบาลกำหนด	๑๑๖,๓๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
๑๘	โครงการสร้างแพสำหรับให้ อาหารปลา หมู่ที่ ๗	สร้างแพสำหรับให้อาหารปลา เพื่อให้ ประชาชนมีพื้นที่ให้อาหารปลาใน แหล่งอนุรักษ์พันธุ์ปลา ได้สะดวก ปลอดภัย ๑ แห่ง	๖๓,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
๑๙	โครงการปรับปรุงผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยริม ทุ่ง บ้านทุ่งขุนน้อย หมู่ที่ ๕	ปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะ ๒๕๐ เมตร หรือตามที่เทศบาลกำหนด	๔๑๗,๑๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
๒๐	โครงการปรับปรุงผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย แก่นพันธ์ บ้านท่าบ่อหมู่ที่ ๒	ปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓-๔ เมตร ยาว ๘๐ เมตร หรือ ตามที่เทศบาลกำหนด	๑๔๑,๙๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน) (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

เทศบาลเมืองแจระแม

อำเภอ เมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

๒. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

๒.๑ แนวทาง/กลยุทธ์ ที่ ๔ การวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว

แผนงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว , แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๒๑	โครงการพัฒนาความรู้และ ทักษะการสื่อสาร ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานด้าน การท่องเที่ยว	เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะการ สื่อสาร ผู้ประกอบการ และคนใน ชุมชนจำนวน ๕๐ คน	๒๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๒,๔๐๔	-
๒๒	โครงการส่งเสริมความรู้ด้าน การเกษตร	ส่งเสริมความรู้ด้านการเกษตร อย่าง น้อย ปีงบประมาณละ ๑ ครั้ง ให้กับ ประชาชนในพื้นที่เทศบาลเมืองแจ ระแม	๒๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน) (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

เทศบาลเมืองแฉะแม

อำเภอ เมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

๓. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต

๓.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาทุกประเภทและทุกระดับให้ได้มาตรฐานและเป็นไปตามความต้องการของท้องถิ่น

แผนงานการศึกษา , แผนงานสาธารณสุข , แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๒๓	โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ นอกสถานที่สำหรับเด็ก ปฐมวัย "หนูน้อยเรียนรู้ สู่ โลกกว้าง"	จำนวนเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน สังกัดเทศบาลเมือง แฉะแม ที่เข้ารับ การฝึกอบรม ร้อยละ ๑๐๐	๓๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๙,๕๒๐	-
๒๔	โครงการอบรมเชิง ปฏิบัติการเฝ้าระวัง โรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปลอดโรค)	จำนวนผู้ปกครองและครูสังกัดเทศบาล เมืองแฉะแมที่เข้ารับการฝึกอบรม รป่วย เช่นโรค มือ เท้า ปาก/ โรค ไขหวัด/โรคไขเลือดออก/โรคติดเชื้อ ไวรัสต่างๆ และที่ถูกต้อง ร้อยละ ๙๐	๓๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
๒๕	เงินอุดหนุน ศูนย์อบรมเด็ก ก่อนเกณฑ์ในวัด วัดคูเต๋อ	อุดหนุน ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ใน วัด วัดคูเต๋อ (อาหารกลางวัน)	๓๘๗,๔๖๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑๖๔,๘๘๐	-

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๒๖	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก แห่งชาติ	ดำเนินโครงการ ๑ครั้ง/ปี	๑๕๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๓๐,๖๓๑.๕๐	-
๒๗	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน อาหารกลางวันเด็ก ประถมศึกษา	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหาร กลางวันเด็กประถมศึกษา สพฐ.	๑,๙๓๗,๒๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๘๙๖,๘๐๐	-
๒๘	โครงการชุมชนปลอดขยะ ZERO WASTE	ดำเนินโครงการ ๑ครั้ง/ปี	๑๗,๖๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
๒๙	โครงการธนาคารขยะ	ดำเนินโครงการ นวัตกรรม ๑ แห่ง	๓๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
๓๐	โครงการป้องกันและกำจัด โรคพิษสุนัขบ้า	ดำเนินโครงการ ๑ครั้ง/ปี	๑๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
๓๑	โครงการอบรมเยาวชนรุ่น ใหม่ รู้ทัน รู้จักเสี่ยง ไม่เสี่ยง เอดส์	ดำเนินโครงการ ๑ครั้ง/ปี	๑๔,๖๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
๓๒	โครงการอาหารปลอดภัย ใส่ ใจสุขภาพ	ดำเนินโครงการ ๑ครั้ง/ปี	๕๔,๕๕๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-



ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๓๓	โครงการอุดหนุน งบประมาณสำหรับ ดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	สนับสนุนเงินสำหรับดำเนินโครงการ หมู่บ้าน ละ ๓ โครงการ รวมทั้งหมด ๓๐ โครงการ	๒๐๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๖๐,๐๐๐	-
๓๔	โครงการควบคุมป้องกัน และระงับโรคติดเชื้อไวรัส โค โรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙)	ดำเนินการควบคุมป้องกัน และระงับ โรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) ทั้ง ๑๐ หมู่บ้าน	๑๕,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
๓๕	โครงการแจระแมรวมใจ ป้องกันภัยไข้เลือดออก	ดำเนินโครงการ ๑ครั้ง/ปี	๙,๗๕๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
๓๖	โครงการจัดงานออกร้าน จำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้า ชุมชน	ดำเนินโครงการ ๑ครั้ง/ปี	๑๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
๓๗	โครงการอบรมสัมมนา เสริมสร้างการมีส่วนร่วมและ ความเข้มแข็งของชุมชน	ดำเนินโครงการ ๑ครั้ง/ปี	๕๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
๓๘	โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วม การแข่งขันกับหน่วยงานอื่น	ดำเนินโครงการ ๑ครั้ง/ปี	๕๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๓๙	โครงการอบรมและให้ความรู้ เกี่ยวกับกีฬา และ นันทนาการ	ดำเนินโครงการ ๑ครั้ง/ปี	๓๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
๔๐	โครงการจัดงานวันสำคัญ	ดำเนินโครงการ ๑ครั้ง/ปี	๑๐๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
๔๑	โครงการถนนสายวัฒนธรรม ตำบลแจระแม	ดำเนินโครงการ ๑ครั้ง/ปี	๕๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
๔๒	โครงการชุมชนสีขาว ปลอดภัย ยาเสพติด	ดำเนินโครงการ ๑ครั้ง/ปี	๒๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
๔๓	โครงการตลาดสดนำซื้อวิถี ชุมชน	ดำเนินโครงการ ๑ครั้ง/ปี	๑๒,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
๔๔	โครงการฝึกอบรมสัมมนา พัฒนาสตรี	ดำเนินโครงการ ๑ครั้ง/ปี	๒๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
๔๕	โครงการหรือกิจกรรมที่ เกี่ยวข้องกับการปลูกฝัง วัฒนธรรม จริยธรรม	ดำเนินโครงการ ๑ครั้ง/ปี	๓๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๔๖	โครงการสนับสนุนและ พัฒนากลุ่มอาชีพในพื้นที่	ดำเนินโครงการ ๑ครั้ง/ปี	๒๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
๔๗	โครงการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชนและประชาชน (แจ ระแมคัพ)	ดำเนินโครงการ ๑ครั้ง/ปี	๓๐๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๘๖,๕๖๕	-
๔๘	โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมประเพณี	ดำเนินโครงการ ๑ครั้ง/ปี	๒๕๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
๔๙	โครงการรณรงค์ป้องกันและ ควบคุมโรคติดต่อจากสัตว์ (กิจกรรมทำหมันสุนัข / แมว ที่ไม่มีเจ้าของ)	สุนัข/แมวที่ไม่มีเจ้าของ และควบคุม ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคพิษ สุนัขบ้า ดำเนินการอย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้ง	๖๒,๒๙๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน) (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

เทศบาลเมืองแฉะแม่

อำเภอ เมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อยมั่นคง

๔.๑ แนวทาง/กลยุทธ์ ที่ ๑๘ ส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีความสามารถและมีศักยภาพในการสนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนความสงบเรียบร้อย  
ในท้องถิ่น

แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๕๐	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนในช่วงก่อนเทศกาล	ดำเนินโครงการ ๒ครั้ง/ปี	๗๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๒๘,๒๐๕	-
๕๑	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	ดำเนินโครงการ ๑ครั้ง/ปี	๒๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
๕๒	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	ดำเนินโครงการ ๑ครั้ง/ปี	๑๐๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
๕๓	โครงการซบซึ่ปลอดภัยใส่ใจ กฏ จราจร	ดำเนินโครงการ ๑ครั้ง/ปี	๒๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
๕๔	โครงการศูนย์ช่วยเหลือประชาชน เทศบาลเมืองแฉะแม่	ดำเนินโครงการ ๑ครั้ง/ปี	๕๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๔๙,๕๐๐	-

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน) (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

เทศบาลเมืองแฉะแม

อำเภอ เมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕.๑ กลยุทธ์ที่ ๑๒ ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานการเกษตร งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๕๕	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นที่ป่า ชุมชน	ดำเนินโครงการ ๑ครั้ง/ปี	๒๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน) (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

เทศบาลเมืองแจระแม

อำเภอ เมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

๖. ยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการองค์การ

๖.๑ กลยุทธ์ที่ ๘ ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการ

แผนงานการบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๕๖	โครงการสร้างความปรองดอง สมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทาง พระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษา ศีล ๕ ขยายผลสู่หมู่บ้านศีลธรรม"	ดำเนินโครงการ ๑ครั้ง/ปี	๑๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
๕๗	โครงการฝึกอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน	ดำเนินโครงการ ๑ครั้ง/ปี	๒๕๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
๕๘	โครงการอบรมให้ความรู้กับ ประชาชนและผู้ประกอบการ เกี่ยวกับ พรบ.ที่ดินและสิ่งปลูก สร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒	อบรมให้ความรู้กับประชาชนและ ผู้ประกอบการเกี่ยวกับ พรบ. ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๑๐๐ คน	๕๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
๕๙	โครงการจัดกิจกรรม ๕ ส	ดำเนินโครงการ ๑ครั้ง/ปี	๒๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๖๐	โครงการสนับสนุนหรือจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ในหลวง รัชกาลที่ ๑๐ และพระบรมวงศานุวงศ์	สนับสนุนหรือจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ในหลวง รัชกาลที่ ๑๐ และพระบรมวงศานุวงศ์ ตลอดปีงบประมาณ	๓๐๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑๓๑,๒๔๑	-
๖๑	โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ดำเนินโครงการ ๑ครั้ง/ปี	๓๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
๖๒	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	ดำเนินโครงการ ๑ครั้ง/ปี	๒๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๘,๒๕๐	-
๖๓	โครงการส่งเสริมกิจกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลเมืองแจระแม	ดำเนินโครงการ ๑ครั้ง/ปี	๒๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-

**ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ – ไม่มี –**

**ข้อเสนอแนะ -**เนื่องจากอปท.มีการดำเนินการติดตามประเมินผลประจำปีอยู่แล้ว **เห็นควรใช้รูปแบบแผนดำเนินการที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อป้องกันการดำเนินงานที่ซ้ำซ้อน และอาจเกิดความผิดพลาดได้ ทั้งนี้อาจมีความละเอียดมากกว่าเพื่อเผยแพร่ข้อมูลในการปฏิบัติงาน\***