

## รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

## เทศบาลเมืองแจระแม

## อำเภอ เมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๑	โครงการส่งเสริมภูมิปัญญา ท้องถิ่นสำหรับเด็กปฐมวัย	๒๐,๐๐๐.๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	-	๒๐,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
๒	โครงการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ สร้างสุข	๕๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	๕๐,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
๓	โครงการสนับสนุนหรือจัด กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติใน หลวง รัชกาลที่ ๑๐ และพระ บรมวงศานุวงศ์	๓๐๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๑๓,๓๔๖	๘๖,๖๕๔	สำนักปลัด	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
๔	โครงการจัดกิจกรรม ๕ ส	๕๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๓๘,๗๐๐	๑๑,๓๐๐	สำนักปลัด	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
๖	โครงการฝึกอบรมสัมมนาเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน	๒๕๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	๒๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
๗	โครงการส่งเสริมกิจกรรมการ ประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสในการดำเนินงานของ เทศบาลเมืองแจระแม	๒๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๘	โครงการจัดงานออกบ้านจำหน่าย ผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน	๑๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
๙	โครงการอบรมส่งเสริมความรู้และ พัฒนาชีวิตผู้พิการ	๑๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
๑๐	โครงการส่งเสริมกิจกรรม ผู้สูงอายุ	๑๐,๕๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	๑๐,๕๐๐	สำนักปลัด	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
๑๑	โครงการสนับสนุนและพัฒนา กลุ่มอาชีพในพื้นที่	๑๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
๑๒	โครงการอบรมสัมมนาเสริมสร้าง การมีส่วนร่วมและความเข้มแข็ง ของชุมชน	๕๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๓๓,๘๓๐	๑๖,๑๗๐	สำนักปลัด	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
๑๓	โครงการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชนและประชาชน (แจ ระแมคัพ)	๑๐๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	๑๐๐,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
๑๔	โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วม แข่งขันกับหน่วยงานอื่น	๕๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	๕๐,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๑๕	โครงการอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับ กีฬา และนันทนาการ	๓๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	๓๐,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
๑๖	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญต่าง ๆ	๑๐๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	๑๐๐,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
๑๗	โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมประเพณี	๒๕๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	๒๕๐,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
๑๘	โครงการถนนสายวัฒนธรรม ตำบลแจระแม	๕๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒,๒๔๐	๔๗,๗๖๐	กอง การศึกษาฯ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
๑๙	โครงการส่งเสริมการปลูกฝัง วัฒนธรรม จริยธรรม	๓๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๓,๔๐๐	๒๖,๖๐๐	กอง การศึกษาฯ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
๒๐	โครงการอบรมการเป็นเจ้าบ้านที่ ดีและศิลปะในการต้อนรับ นักท่องเที่ยว	๒๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
๒๑	โครงการส่งเสริมความรู้ด้าน การเกษตร	๒๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๒๒	โครงการอนุรักษ์พื้นที่ป่าชุมชน	๒๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	๒๐,๐๐๐	กอง สาธารณสุข	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
๒๓	โครงการชุมชนปลอดขยะ ZERO WASTE	๑๗,๖๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๔,๐๕๐	๓,๕๕๐	กอง สาธารณสุข	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
๒๔	โครงการชุมชนสีขาว ปลอดยา เสพติด	๒๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	๒๐,๐๐๐	กอง สาธารณสุข	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
๒๕	โครงการตลาดสดนำซื้อวิถีชุมชน	๑๒,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๙,๖๐๐	๒,๔๐๐	กอง สาธารณสุข	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
๒๖	โครงการธนาคารขยะ	๓๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	๓๐,๐๐๐	กอง สาธารณสุข	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
๒๗	โครงการป้องกันและกำจัดโรค พิษสุนัขบ้า	๑๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๖,๑๐๐	๓,๙๐๐	กอง สาธารณสุข	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
๒๘	โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระ เจ้ากนิษฐาธิราชเจ้าภูมิภา ครณรงค์ชัย อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย ราชนารี	๒๑,๖๗๒	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๖,๘๙๑	๑๔,๗๘๑	กอง สาธารณสุข	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
๒๙	โครงการอบรมเยาวชนรุ่นใหม่ รู้ทัน รู้จักเลี้ยง ไม่เสี่ยงเอดส์	๑๔,๖๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	๑๔,๖๐๐	กอง สาธารณสุข	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๓๐	โครงการอาหารปลอดภัย ใส่ใจ สุขภาพ	๕๔,๕๕๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๗,๒๕๐	๒๗,๓๐๐	กอง สาธารณสุข	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
๓๑	โครงการอุปถัมภ์เมืองสะอาด	๗๗,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๖,๐๕๐	๗๐,๙๕๐	กอง สาธารณสุข	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
๓๒	โครงการแจระแมรวมใจป้องกัน ภัยไข้เลือดออก	๑๐,๕๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	๑๐,๕๐๐	กอง สาธารณสุข	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
๓๓	โครงการควบคุมป้องกันและ ระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(โควิด-๑๙)	๒๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	๒๐,๐๐๐	กอง สาธารณสุข	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
๓๔	โครงการฝึกอบรมสัมมนาพัฒนา สตรี	๒๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
๓๕	โครงการอบรมและพัฒนา บุคลากรทางการศึกษา	๕๐,๐๐๐				กอง การศึกษาฯ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
๓๖	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก แห่งชาติ	๘๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๘๐,๐๐๐	-	กอง การศึกษาฯ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
๓๗	โครงการพัฒนาส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ เด็ก เยาวชน ในตำบลแจระแม	๒๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	๒๐,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๓๘	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
๓๙	โครงการอบรมให้ความรู้กับ ประชาชนและผู้ประกอบการเกี่ยวกับ พรบ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒	๕๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	๕๐,๐๐๐	กองคลัง	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
๔๐	โครงการศูนย์ช่วยเหลือ ประชาชนเทศบาลเมืองแจระแม	๓๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๘,๗๙๑	๒๑,๒๐๙	สำนักปลัด	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
๔๑	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	๕๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
๔๒	โครงการขบซีปลอดภัยใส่ใจกฎ จราจร	๒๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๙,๙๗๐	๓๐	สำนักปลัด	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
๔๓	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนในช่วงก่อนเทศกาลต่าง ๆ	๑๔๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๔๙,๙๖๘	๙๐,๐๓๒	สำนักปลัด	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
๔๔	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย	๒๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๒,๐๐๐	๘,๐๐๐	สำนักปลัด	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๔๕	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านท่าบ่อ	๔๘๑,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๔๘๐,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
๔๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ซอยบ้านแม่พิศ ชนะเคราะห์ บ้านท่าบ่อ หมู่ที่ ๒	๑๐๗,๘๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๐๗,๘๐๐	-	กองช่าง	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
๔๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบาย น้ำและบ่อพักน้ำ ซอยสมิง บ้านท่าบ่อ หมู่ที่ ๒	๑๘๕,๓๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๘๕,๓๐๐	-	กองช่าง	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
๔๘	โครงการวางท่อระบายน้ำและ บ่อพักน้ำ ซอยเข้าหมู่บ้าน ทานตะวัน บ้านท่าบ่อ หมู่ที่ ๒	๓๘๗,๙๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๓๕๒,๙๘๙	๓๔,๙๑๑	กองช่าง	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
๔๙	โครงการวางท่อระบายน้ำและ บ่อพักน้ำ ถนนสว่างจิตร(หน้า บ้านแม่ผัน) บ้านท่าบ่อ หมู่ที่ ๒	๙๘๒,๘๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๙๘๒,๘๐๐	-	กองช่าง	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
๕๐	โครงการวางท่อระบายน้ำ และ บ่อพักน้ำ ซอยบ้านภารโรง บ้านคูเตี๋ย หมู่ที่ ๖	๑๗๓,๔๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๗๓,๔๐๐	-	กองช่าง	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
๕๑	โครงการวางท่อระบายน้ำ และ บ่อพักน้ำ เส้นกลางบ้าน บ้าน ทัพไทย หมู่ที่ ๗	๒๘๙,๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๘๙,๑๐๐	-	กองช่าง	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๕๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพักน้ำ ซอย ๑๐๓ บ้านท่ากกแห่ หมู่ที่ ๘	๒๖๗,๕๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๖๗,๕๐๐	-	กองช่าง	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
๕๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นกุดฝือ บ้านท่ากกแห่ หมู่ที่ ๘	๓๕๑,๓๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๓๑๙,๖๘๓	๓๑,๖๑๗	กองช่าง	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
๕๔	โครงการวางท่อระบายน้ำและบ่อพักน้ำ ซอยโรงขนม บ้านหนองแก หมู่ที่ ๓	๓๓๖,๒๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๓๓๖,๒๐๐		กองช่าง	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
๕๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแม่สำลี บ้านหนองจาน หมู่ที่ ๔	๙๐,๔๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๙๐,๔๐๐		กองช่าง	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
๕๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้านแม่แดง-เหล่าแถม บ้านทุ่งขุนน้อย หมู่ที่ ๕	๙๐๐,๙๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๙๐๐,๙๐๐		กองช่าง	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
๕๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้านพ้อมอน (ซอยไปหาดท่าหลวง) บ้านทุ่งขุนน้อย หมู่ที่ ๕	๔๑๙,๙๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๓๘๒,๑๐๙	๓๗,๗๙๑	กองช่าง	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗



ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๕๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ซอยบ้านพ่อแก้ว บ้านทุ่งขุน น้อย หมู่ที่ ๕	๙๑,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๙๑,๐๐๐	-	กองช่าง	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
๕๙	โครงการวางท่อระบายน้ำและบ่อบัก น้ำ เส้นบ้านพ่อไทย บ้านทุ่งขุนน้อย หมู่ที่ ๕	๕๙,๕๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๕๙,๕๐๐	-	กองช่าง	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
๖๐	โครงการวางท่อระบายน้ำและ บ่อบักน้ำ คุ่ม ๑ บ้านทุ่งขุนน้อย หมู่ที่ ๕	๔๙๙,๒๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	กองช่าง	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
๖๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก เส้นหมุยอชมดี-บ้าน วิชัย มาลัย บ้านทุ่งหว้า หมู่ที่ ๙	๔๓๘,๓๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๓๙๘,๘๕๓	๓๙,๔๔๗	กองช่าง	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
๖๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบาย น้ำและบ่อบักน้ำ เส้นบ้านพ่อ หลุน บ้านท่าบ่อ หมู่ที่ ๑	๘๔,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๘๔,๐๐๐	-	กองช่าง	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
๖๓	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก เส้นหน้าบ้านคุณไฉน(มูมวัดด้าน ตะวันออกเฉียงเหนือ) บ้านคู เตื่อ หมู่ที่ ๖	๒๑๙,๙๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๑๙,๙๐๐	-	กองช่าง	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๖๔	โครงการยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้านนางจักรแก้ว เสนาบ้านคูเดื่อ หมู่ที่ ๖	๒๘๓,๖๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๘๓,๖๐๐	-	กองช่าง	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
๖๕	โครงการวางท่อระบายน้ำและบ่อพักน้ำ เส้น รพ.สต.ทัพไทย หมู่ที่ ๗	๑๕๕,๓๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๕๕,๓๐๐	-	กองช่าง	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
๖๖	โครงการวางท่อระบายน้ำและบ่อพักน้ำ เส้นข้างบ้านพ่อเต่า(คุ้มเหนือ)บ้านทัพ ไทย หมู่ที่ ๗	๔๐,๔๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๔๐,๔๐๐	-	กองช่าง	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
๖๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก น้ำ เส้นศรีธัญชัย (หน้าบ้านนายบุญ จันทร์) บ้านท่ากกแห่ หมู่ที่ ๘	๑,๒๑๖,๘๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	กองช่าง	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
๖๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ซอยนางออม บ้านคูเดื่อ หมู่ที่ ๖	๓๔,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๓๔,๐๐๐	-	กองช่าง	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
๖๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ซอยทุ่งพัฒนา บ้านคูเดื่อ หมู่ที่ ๖	๕๙,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๕๙,๐๐๐	-	กองช่าง	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

**ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ – ไม่มี –**

**ข้อเสนอแนะ -**เนื่องจากอปท.มีการดำเนินการติดตามประเมินผลประจำปีอยู่แล้ว **เห็นควรใช้รูปแบบการติดตามที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น**

**กำหนด** เพื่อป้องกันการดำเนินงานที่ซ้ำซ้อน และอาจเกิดความผิดพลาดได้\*\*\*